

Informationsblad 21 från Bergs Fiber ekonomisk förening

Ansvarig utgivare Anna Sundström

sept 2016



Aktuell info om fiberprojektet

Grävning: Sista området påbörjas 5 september med start vid Jutaberget, rundar Vallersjön och kommer till Klosterholmen där el skall samläggas till Fagerliden. Vi startar också grävning från smedjan i Berg upp mot Fagerliden när Ellevio levererar elkabel. Detta förväntas ske i mitten av september. Arbetet med beställd grävning i trädgårdar och borring pågår kontinuerligt. Viktigt att de som tänkt gräva själva slutför detta så att det blir klart tills inblåsning av fiber påbörjas.

Installation av kundelektronik är påbörjad i etappområde 1, ca 70 fastigheter är klara.

Följande tidsplan gäller i projektet:

Indelning sker i tre etapper och driftsättning kommer att ske etappvis enl. datum nedan.

Etapp 1: **1/10**, Låstad-Timmersdala-Karlsfors-Bergs bygdegård och Esbjörntorp.

Etapp 2: **22/12**, Lerdala Gård-Lerdala-Björnasäter-Karstorp-Raka linan-Kornfallet-Skalmebäck-Kampavall till Stenbäcken

Etapp 3: **28/2 2017**, Olofstorp till korsning i Kampavall-telestation till Bergs bygdegård-Yttersöra-Fagerliden-Övertorp

Indelningen i etapperna beror på hur fiberdragningen är förlagd i schemat. Tidsförskjutningen i etapp 2 och 3 beror på att fibersvetsningen och installation av kundelektronik inte hinns med.

-Gruppavtal Telia

Tidsplanen ovan medför att anpassning kommer att ske till dessa datum. Före varje etappdatum kommer ett informationsmöte att ske gällande Teliaavtalet. En särskild inbjudan kommer att skickas ut om dessa möten.